

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	ก่อสร้างถนนคสล.ปากทางเข้าบ้านห้วยงู หมู่ ๑	๒๐๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บ้านใหม่ หมู่ ๑	๑๔๙,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปฝายบ้านแพะ(ต่อโครงการ เดิมปี ๖๔)	๒๗๓,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๔	โครงการถมหินปนทราย ทางไปบวชป่าบ้านแม่ป่าเส้า หมู่ ๒	๑๘๔,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำทั้ง คสล. บ้านห้วยบ้าน หมู่ ๒ พร้อมฝาราง	๑๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเดช แยกแยะ หมู่ ๓	๑๗๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ห้วยดินดำ หมู่ ๓	๒๒๐,๗๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมล ติมู บ้านวังพระ หมู่ ๓	๓๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๙	เทศบาลหอประชุมหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ ๔ ปริมาณ พื้นที่รวม ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง	๔๕๗,๙๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำรู่ หมู่ ๕ จากบ้านนายสุทธิ วิทย์ ลีธรรมนนท์ ทางไปบ้านสามหมื่น	๒๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ ๕ จาก กศน.ถึง โบสถ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำลอดถนน	๒๔๕,๘๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวคควาย หมู่ ๖ บ้านนาง อัญชลี ถึงไร่ นายสามตะลู กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	๓๐๔,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านบวคควาย หมู่ ๖ ข้างบ้านนายพงษ์พันธ์ เปียพะ ถึงหลังอาคาร อเนกประสงค์	๓๑,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและ อปท.	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๒	ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	โครงการนำตัวผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดรักษา	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาวผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	๓๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๖	โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.เมืองคอง	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		๑,๙๕๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม อปพร./OTOS	๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กกอนุบาลและปฐมวัย	๑๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการทูปีนัมเบอร์วัน	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางบวกป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส	๓๖๖,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		๑๕๒,๕๒๕	กองการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๒๐	โครงการป้องกันเด็กขาดสารอาหาร	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	๓๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		๔๓,๐๘๐	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี	๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๒๔	โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ ๑ ข้างนายนายประสิทธิ์ แปงแก้ว ถึงข้างนายนบุญเมฆ รินประเสริฐ	๒๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เพื่อการเกษตร บ้านวังพระ หมู่ ๓ ข้างนายนายสะบี นุพอ	๑๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดำหัวบูนีย บุคคล	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ยี่เป็ง	๖๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการประเพณีวันเพ็ญเดือนแปด สนับสนุนการสร้ง น้ำพระธาตุนามเมือง (น้ำบ่อทิพย์)	๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชน เผ่า	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็ก/ เยาวชน	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	ค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วัน ต้นไม้แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๖๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		๕๙,๘๓๔	สำนักปลัด	
๖	โครงการคลองสวยน้ำใส	๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อบต.เมือง คอง	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต. เมืองคอง	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๓	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๒๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	-	กองคลัง	

ปัญหาและอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-