

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้ง คสล. บ้านห้วยบ้าน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาราง	150,000.00	✓				1-ก.พ.-66	30-เม.ย.-66	149,000.00	1,000.00	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ ริเวณห้วยจะด๊ะ บ้านบวกควายหมู่ 6	500,000.00			✓				0.00	500,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
3	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ห้วยดินดำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	220,700.00			✓				0.00	220,700.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
4	เทลาดนหอประชุมหมู่บ้าน บ้าน หลวง หมู่ ๔ ปริมาณพื้นที่รวม ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ห้องน้ำจำนวน ๒ ห้อง	457,900.00	✓				1-มี.ค.-66	30-เม.ย.-66	457,900.00	0.00		กันเงิน/ ก่อหนี้

5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมล ตีมู บ้านวังพระ หมู่ ๓ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	38,000.00			✓				0.00	38,000.00	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อหนี้
6	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย เดช แะแป กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	170,000.00			✓				0.00	170,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางไปฝาย บ้านแพะ(ต่อโครงการเดิมปี ๖๔) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	273,000.00			✓				0.00	273,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว V บ้านใหม่ หมู่ ๑ ซ้ำบ้านนาย บุญทิม พิบูลย์ ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร	149,700.00			✓				0.00	149,700.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
9	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำรุ หมู่ ๕ จากบ้านสุทธวิทย์ ลีธรรมนัท ทางไปบ้านสามหมื่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	210,000.00			✓				0.00	210,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้

10	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบวกวาย หมู่ ๖ บ้านนางอัญชลี ถึงไร่นายสาม ตะลู กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	304,000.00			✓				6.00	303,994.00	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อหนี้
11	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ ๕ จาก กศน.ถึงโบสถ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำลอดถนน	245,800.00			✓				0.00	245,800.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
12	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านบวกวาย หมู่ ๖ ข้างบ้านนายพงษ์พันธ์ เปียพะ ถึง หลังอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร	31,200.00			✓				0.00	31,200.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
13	โครงการถมหินปนทราย ทางไปบวชป่าบ้านแม่ป่าเส้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงไหล่ถนน ติดตั้งกล่องเกเบี้ยน กว้าง ๓ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร	184,700.00			✓				0.00	184,700.00		สภาพพื้นที่ เปลี่ยนไป

14	โครงการวางท่อเก็บเพื่ ป้องกันคันทางตลิ่งลำน้ำแม่แพม พร้อมวางท่อลอดถนน	350,000.00		✓					0.00	350,000.00	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อหนี้
15	ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้า บ้านห้วยงู หมู่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕๐ เมตร	205,000.00		✓					0.00	205,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
16	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. ห้วยแม่ศาลาแล้ง เส้นทาง เมืองคอง-ห้วยน้ำดัง กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร	150,000.00		✓					0.00	150,000.00		กันเงิน/ ก่อหนี้
17	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางข้างนา นายสิงห์คำ คำหมื่น หมู่ 4 กว้าง 1 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 1.30 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	99,000.00	✓				1-ธ.ค.-65	31-ม.ค.-66	99,000.00	0.00		
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำ ภายใน ตำบล จำนวน 5 เส้นทาง ปริมาณ งาน 19,200 ตร.ม. หรือ 100 กม.	498,800.00	✓				1-ธ.ค.-65	31-ม.ค.-66	498,800.00	0.00		
19	โครงการซ่อมแซมสะพานหน้า โรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านสันป่า เหียง หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง	120000.00	✓				1-ธ.ค.-65	31-ม.ค.-66	120,000.00	0.00		
รวม		4,357,800.00							866,800.00	3,033,094.00		

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบล	20,000.00				✓			0.00	20,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการ ใหม่
2	ส่งเสริมการดำเนินโครงการตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00				✓			0.00	20,000.00		
รวม		40,000.00							0.00	40,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
2	ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี	30,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	30,000.00		
3	การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้มี ภาวะพึ่งพิง	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00		
4	ช่วยเหลือรกรับส่ง-ส่งนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส	346,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	342,088.00	3,912.00	กอง การศึกษาฯ	
5	อบรมแพทย์ฉุกเฉิน	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			10,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
6	การแข่งขันกีฬาประชาชน	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00	กอง การศึกษาฯ	
7	ส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00	สำนักปลัด	
8	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก	40,000.00	✓				13/1/2566	13/1/2566	40,000.00	0.00	กอง การศึกษาฯ	
9	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ ตำบล	30,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	30,000.00		โอนตั้ง รายการใหม่
10	ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	30,000.00	✓				10/4/2566	10/5/2566	30,000.00	0.00	สำนักปลัด	
11	ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม อป พร./OTOS	50,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	50,000.00		โอนตั้ง รายการใหม่
12	รวมน้ำใจต้านภัยหนาว	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		

13	ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทสตรีในงานพัฒนาสังคม	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้งรายการใหม่
14	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00		
15	ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00		
16	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	✓				27/12/2565	3/1/2566	9,900.00	100.00		
17	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางบกป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		โอนตั้งรายการใหม่
18	รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	35,000.00	✓				19/6/1966	30/6/1966	34,855.00	145.00		
19	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	44,000.00	✓				27/3/2566	10/4/2566	43,880.00	120.00		
20	ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	53,500.00	500.00		
21	สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน สพฐ./กศน.	976,248.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	944,042.64	32,205.36	กองการศึกษาฯ	
22	อาหารกลางวัน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/ สพฐ./กศน.	822,844.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	822,844.00	0.00		
23	ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล	69,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	0.00	69,000.00	สำนักปลัด	
24	ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	5,034,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	4,844,500.00	189,500.00		
25	ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากจน ยากไร้	1,152,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	1,147,800.00	4,200.00		
รวม		8,693,092.00							7,971,321.64	539,682.36		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการซ่อมแซมฝายสบคอง หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	✓				1/5/2566	30/6/2566	200,000.00	0.00	กองช่าง	
2	โครงการซ่อมแซมฝายแม่มีน หมู่ 2 (กลุ่มนายเสาร์คำ ต๊ะเก็ง) หน้าฝาย กว้าง 2 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบ อบต. เมืองคองกำหนด	50,000.00	✓				1/5/2566	30/6/2566	50,000.00	0.00		
3	ก่อสร้างลำเหมือง คสล.เพื่อการเกษตร บ้านวังพระ หมู่ ๓ ช้าง นายนายสะบี นุพอ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	120,000.00			✓				0.00	120,000.00		กันเงิน/ก่อนนี้
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาระดับตำบล	500,000.00			✓				0.00	500,000.00		กันเงิน/ไม่ก่อนนี้
5	ก่อสร้างลำเหมือง คสล.เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ ๑ ช้างนา นายประสิทธิ์ แปงแก้ว ถึง ช้างนา นายบุญเมฆ รินประเสริฐ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร	240,000.00	✓				1/12/2565	31/1/2566	239,000.00	1,000.00		

6	โครงการซ่อมแซมฝายกลุ่มนา นาย สุคำ บุญเรือง หมู่ 2 หน้าฝายกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด	300,000.00	✓				1/5/2566	30/6/2566	300,000.00	0.00	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างฝายบ้านแพะ หมู่ 2 (ทดแทนฝายเดิม) หน้าฝายกว้าง 25 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	1,600,000.00			✓				0.00	1,600,000.00		กันเงิน/ไม่ก่อหนี้
8	โครงการก่อสร้างฝายบ้านแม่คอง ซ้าย สายใต้ หมู่ 1 (ทดแทนฝาย เดิม) หน้าฝายกว้าง 15 เมตร สัน ฝายสูง 1.20 เมตร ตามแบบ อบต. เมืองคองกำหนด	500,000.00			✓				0.00	500,000.00		กันเงิน/ไม่ก่อหนี้
9	โครงการก่อสร้างฝายแม่มีน หมู่ 2 (ทดแทนฝายเดิมกลุ่มฝายนายม่อ ละเจ๊ะ) หน้าฝายกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร ตามแบบ อบต. เมืองคองกำหนด	150,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	150,000.00		
รวม		2,250,000.00							789,000.00	2,871,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ส่งเสริมประเพณีสระเกล้าดำหัว ชนियบุคคล	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00	กอง การศึกษาฯ	โอนตั้ง รายการใหม่
2	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอนเด็ก/เยาวชน	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
4	สนับสนุนการสงฆ์พระธาตุนาม เมือง(น้ำบ่อทิพย์)	5,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	5,000.00		
5	ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เด็ก/เยาวชน	438,650.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	437,925.00	725.00		
6	ส่งเสริมสนับสนุนประเพณียี่เป็ง	60,000.00	✓				8/11/2565	8/11/2565	60,000.00	0.00		
รวม		513,650.00							497,925.00	55,725.00		

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ ป่าและสิ่งแวดล้อม	60,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	60,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
2	โครงการส่งเสริมการสร้างฝาย ชะลอน้ำ	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
3	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
4	โครงการคลองสวายนน้ำใส	5,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	5,000.00		
5	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน	10,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	10,000.00		
6	โครงการส่งเสริมการจัดทำแนวเขต ป้องกันไฟป่า	60000.00	✓				1/1/2566	30/4/2566	35,534.00	24,466.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
7	โครงการส่งเสริมการบวชป่าชุมชน	15,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	15,000.00		
รวม		160,000.00							35,534.00	154,466.00		

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	การอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
2	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
3	การพัฒนาศักยภาพความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น	20,000.00				✓	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		0.00	20,000.00		
4	สำรวจความคิดเห็นของ ผู้รับบริการของ อบต.	25,000.00	✓				1/10/2565	30/9/2566	23,000.00	2,000.00		
5	อบต.เคลื่อนที่	20,000.00	✓				15/12/2565	16/12/2565	20,000.00	0.00		
6	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	120,000.00	✓				1/5/2566	31/7/2566	120,000.00	0.00	กองคลัง	
รวม		225,000.00							163,000.00	62,000.00		

ปัญหาและอุปสรรค

1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
2. บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับขับเคลื่อนภารกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำกับเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน